

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年5月

(2) 評価の方法

当町教育委員会事務局内において事後評価を実施した。

4. 総合的な所見

各工事とも計画期間内に完了し、計画どおりの工事を実施できたことから、施設整備計画の目標は達成できたと考える。今後も、厳しい財政状況ではあるが、施設の老朽化に伴う改修や教育環境の質的向上を図る整備を実施できるよう努めてまいりたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大鰐小・中学校における児童生徒の熱中症対策を図るため、空調設備が未設置となっている特別教室への空調設備を設置した。(大鰐小学校:2教室、大鰐中学校:5教室)
また、学校内における学習環境の向上及び照明器具の効率化を図るため、大鰐小・中学校の校舎及び体育館の照明器具をすべてLED照明へ改修した。
計画していた事業をすべて完了し、教育環境の充実を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
大鰐町立大鰐小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.6～R5.9	R5.9.28		
大鰐町立大鰐小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	S	R5.6～R6.1	R6.1.30		
大鰐町立大鰐小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.8～R6.2	R6.2.16		
大鰐町立大鰐中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.6～R6.1	R6.1.16		
大鰐町立大鰐中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.6～R6.2	R6.2.2		
大鰐町立大鰐中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.6～R5.10	R5.10.24		